

In deze editie:

- Kijkmiddag Voortgang werkzaamheden

Datum: 22 juni 2011

Nieuwsbrief nr. 27

Hoek van Holland

l'Avenue, fase II

Kijkmiddag

Om de vorderingen op de bouw zelf te kunnen aanschouwen heeft u donderdag 30 juni a.s. de gelegenheid om vanaf 13:30 tot 15:30 het bouwterrein te betreden tijdens de kijkdag.

Eventuele vragen naar aanleiding van een bezoek kunt u stellen per mail te richten aan info@klbv.nl. Wij willen u verzoeken ervoor zorg te dragen dat de mensen op de bouw ongehinderd hun werkzaamheden kunnen verrichten en wij wijzen u op volgende aandachtspunten. Om uw eigen veiligheid te kunnen waarborgen verzoeken wij u de veiligheidsaspecten in acht te nemen en eventuele aanwijzingen van medewerkers OGA/K+L of de bouw ter harte te nemen.

Aandachtspunten m.b.t. kijkdag:

- Wij verzoeken u het bouwterrein **lopend** te betreden, de steltonplaten en bouwwegen kunnen gladder en onregelmatiger zijn dan u in eerste instantie denkt.
- Grootste aandachtspunt op bouwterrein is het valgevaar, denkt u a.u.b. om uw eigen veiligheid.
- Indien geen trap aanwezig, mogen verdiepingen van de woningen niet betreden worden.
- Steigers mogen **niet** betreden worden.
- Huisdieren zijn niet toegestaan, in verband met het feit dat deze niet beseffen dat de woningen geen uitlaatplaats zijn, dit kan voor een neder onaangename situatie opleveren.
- Wij wijzen u erop dat kinderen niet zonder begeleiding en zonder toezicht het bouwterrein mogen betreden.
- Indien uw woning niet is opengesteld, kan het zijn dat de bouwwerkzaamheden het niet toelaten uw woning te betreden. Wij verzoeken u dit te respecteren.





Werkzaamheden Bouw

Onderstaand informeren wij u over de werkzaamheden die de afgelopen weken zijn uitgevoerd en voor de komende tijd op de planning staan.

Week 23/24:

Deze week is er gestart met het lijmwerk van de 1e verdieping van type A.

Deze week is ook de vloer van de 2e verdieping van type B aangebracht, hierop gaan dan de installateurs aan de slag met alle leidingen die moeten worden ingestort.

Week 25:

In deze week wordt de 2e verdiepingvloer van type A aangebracht en kunnen ook hier de installateurs aan de gang. Tevens zal er in deze week worden gestart met het stelwerk van de buitenkozijnen.

Week 27:

Er zal een aanvang gemaakt gaan worden met het metselwerk.

Namens de O.C.W. en de Bouwcombinatie HvH,

Met vriendelijke groet,

OGA Makelaars, afdeling kopersbegeleiding.